

1/44 Bludov - Sudkov SO 201 most ev.č. 3703-8 provizorní přemostění 27.02.2024 13.05.2024 Přípočů dry

Dnes je:

			Solvine.			T 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	Postup výstavby				nəbýī.02	nəbýt "IS
_ □	ID Druh prací	Začátek	Konec	Dnů	2.51 2.41 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.6	23.5 23.5 24.5 24.5 23.5 23.5 23.5 23.5
	Komplet výstavba	13.05.2024	24.05.2024	12		
1.	uzavírka mostu 3703-8 sil. III. 13.05.2024 od 8,00 hod.	13.05.2024	24.05.2024	12		
2.	demontáž a odstranění betonových svodidel na nájezdových rampách	13.05.2024	13.05.2024	1		
3.	frézování vozovky včetně odvozu vyfrézovaného materiálu	14.05.2024	14.05.2024	1		
4.	odstranění podkladních ŠD vrstev vč. odvozu na skládku (Postřelmov)	14.05.2024	15.05.2024	2		
2.	vybourání závěrné zídky (Postřelmov)	16.05.2024	16.05.2024	1		
9	demontáž mostních polí provizorního mostu TMS Z2p2s 24m	17.05.2024	19.05.2024	3		
7.	odstranění podkladních ŠD vrstev vč. odvozu na skládku (Sudkov)	16.05.2024	17.05.2024	2		
8.	vybourání závěrné zídky (Sudkov)	20.05.2024	20.05.2024	1		
9.	dočištění	21.05.2024	21.05.2024	1		
10.	pokládka živičných vrstev	22.05.2024	23.05.2024	2		
11.	vodorovné a svislé dopravní značení	24.05.2024	24.05.2024	1		
12.	hlavní mostní prohlídka včetně vypracování mostního listu	24.05.2024	24.05.2024	1		
13.			24.05.2024	1		